



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1090406-67	<b>Nº SICONV</b> 950152/2023	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA	<b>Apelido Empreendimento</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ALTO DO ESTOURO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CALÇAMENTO DO MORRO ALTO DO ESTOURO
----------------------------------	---------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	
<b>1.</b>	<b>ESTRADA ALTO DO ESTOURO</b>	<b>786.883,66</b>	% Período:	12,21%	23,53%	42,45%	21,81%								
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR	17.252,66	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	74.350,64	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	654.773,95	% Período:		26,92%	48,64%	24,43%								
1.4.	SINALIZAÇÃO	3.505,08	% Período:				100,00%								
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.001,33	% Período:	12,00%	24,00%	42,00%	22,00%								
<b>Total: R\$ 786.883,66</b>				%:	12,21%	23,53%	42,45%	21,81%							
Período:	Repasse:	93.658,17	180.573,25	325.734,90	167.374,68										
	Contrapartida:	2.385,29	4.598,84	8.295,83	4.262,70										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>96.043,46</b>	<b>185.172,10</b>	<b>334.030,72</b>	<b>171.637,38</b>										
Acumulado:	%:	12,21%	35,74%	78,19%	100,00%										
	Repasse:	93.658,17	274.231,42	599.966,32	767.341,00										
	Contrapartida:	2.385,29	6.984,13	15.279,96	19.542,66										
	Outros:	-	-	-	-										
<b>Investimento:</b>	<b>96.043,46</b>	<b>281.215,56</b>	<b>615.246,28</b>	<b>786.883,66</b>											

ARAPONGA/MG  
Local

terça-feira, 19 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR  
CREA/CAU: 213.217/D  
ART/RRT: MG20242710237