



Fundo Nacional  
de Desenvolvimento  
da Educação

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Município de ARAPONGA - MG			VALOR OBRA:		R\$ 2.167.000,00			DATA: 30/09/2025		
OBRA: Continuidade da Obra de Construção da Creche Proinfância - Tipo 1			LOCAL: Centro - Araponga			PRAZO DA OBRA: 06 meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	EXECUTADO	MÊS 1-	MÊS 2-	MÊS 3-	MÊS 4-	MÊS 5-	MÊS 6-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,78%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 38.598,45	R\$ 38.598,45						
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO	Físico %		100,00%						
		Financeiro								
3	FUNDAÇÕES	Físico %		100,00%						
		Financeiro								
4	SUPERESTRUTURAS	Físico %		100,00%						
		Financeiro								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %	1,46%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 31.653,29	R\$ 31.653,29						
6	ESQUADRIAS	Físico %	17,95%							
		Financeiro	R\$ 388.873,06							
7	SISTEMA DE COBERTURA	Físico %	0,96%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 20.872,60	R\$ 20.872,60						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,59%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 12.805,35	R\$ 12.805,35						
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	10,93%		5,00%	15,00%	35,00%	45,00%		
		Financeiro	R\$ 236.896,38		R\$ 11.844,82	R\$ 35.534,46	R\$ 82.913,73	R\$ 106.603,37		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	17,90%		30,00%	30,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$ 387.998,89		R\$ 116.399,67	R\$ 116.399,67	R\$ 155.199,55			
11	PINTURA	Físico %	7,09%				30,00%		30,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 153.652,31				R\$ 46.095,69	R\$ 46.095,69		R\$ 15.365,23
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	1,32%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 28.666,92	R\$ 28.666,92						
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	0,13%	100,00%						
		Financeiro	R\$ 2.911,99	R\$ 2.911,99						
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	0,70%		30,00%	35,00%	25,00%			10,00%
		Financeiro	R\$ 15.233,51		R\$ 4.570,05	R\$ 5.331,73	R\$ 3.808,38			R\$ 1.523,35
15	LOUÇAS E METAIS	Físico %	5,11%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$ 110.676,30	R\$ 50,00	R\$ 27.669,07	R\$ 27.669,07	R\$ 27.669,07	R\$ 27.669,07		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	1,90%						50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 41.275,41							R\$ 20.637,71
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	1,67%						50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 36.191,78							R\$ 18.095,89
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	Físico %	18,02%					50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 390.587,41					R\$ 195.293,70		
19	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	Físico %	0,05%				30,00%	30,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$ 1.105,63				R\$ 331,69	R\$ 331,69		
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	Físico %	4,63%					40,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 100.299,63					R\$ 40.119,85		R\$ 30.089,89
21	VENTILAÇÃO MECÂNICA	Físico %	0,52%						50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 11.320,32							R\$ 5.660,16
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	2,28%					25,00%	25,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 49.395,00					R\$ 12.348,75		R\$ 24.697,50
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	4,39%						50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 95.134,50							R\$ 47.567,25
24	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,59%							100,00%
		Financeiro	R\$ 12.851,29							R\$ 12.851,29
TOTAL		Físico %	100%	6,26%	7%	9%	15%	20%		8%
		Financeiro	R\$ 2.167.000,00	R\$ 135.558,60	R\$ 160.483,61	R\$ 184.934,93	R\$ 316.018,12	R\$ 428.462,13		R\$ 176.488,26

Observações:

ENG. CIVIL: LUCIANO MENDES PEREIRA

58802 D / MG  
CREA

PREFEITO MUNICIPAL: CARLOS ASSUNÇÃO GOMES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA