

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
OBRA: MÃO DE OBRA DRENAGEM PLUVIAL													
LOCAL: AREIA BRANCA													
REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI MG													
PRAZO DE EXECUÇÃO:						BDI		25,00%		CRONOGRAMA			
ITEM	REF	COD	DRENAGEM PROFUNDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1													
1.1	SINAPI	95568	serviço completo de assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 400 mm para redes de drenagem de águas pluviais (água da chuva).	M	50,00	R\$ 45,00	R\$ 56,25	R\$ 2.812,50		100,00%			
1.2	SINAPI	92214	serviço completo de assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 800 mm para redes de drenagem de águas pluviais (água de chuva).	M	260,00	R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$ 26.000,00	100,00%				
1.3	COMPOSIÇÃO	1	execução de uma caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com blocos de concreto, com dimensões internas de 0,80x0,80x1,5 metros para rede de pluvial com tampa de concreto	UND	10,00	R\$ 550,00	R\$ 687,50	R\$ 6.875,00		100,00%			
1.4	SINAPI	99252	Poço de Visita para Drenagem Pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 100x100x120cm (largura x comprimento x altura), para rede de 800 mm, incluso tampa de concreto armado	UND	4,00	R\$ 900,00	R\$ 1.125,00	R\$ 4.500,00		100,00%			
1.5	SINAPI	93368	serviço de reaterro mecanizado de vala com o uso de compactador	M3	468,00	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 3.510,00		100,00%			
								R\$ 43.697,50	R\$ 26.000,00	R\$ 17.697,50	R\$ -	R\$ -	
LUCIANO MENDES PEREIRA ENGº CIVIL - CREA 58802/D													