



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100

“TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 085/2023,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ARAPONGA/MG E A EMPRESA JE
CONSTRUTRA LTDA-ME”

Terceiro Termo Aditivo que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ARAPONGA/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.132.167/0001-71, com sede na Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221, centro, Araponga - MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Henrique Macedo Teixeira e de outro lado a empresa **JE CONSTRUTRA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.682.720/0001-26, sediada na Avenida Monteiro de Castro, 713 – Distrito de Vermelho – CEP: 36892-500 – Muriaé – MG; referente ao Processo licitatório n.º 140/2023, Tomada de Preço n.º 005/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições, observando os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/93, com as suas alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS MOTIVOS E VALORES:

1.1. O presente Termo Aditivo se faz amparado no **inciso I, alíneas “a” e “b”, c/c § 1º ambos do art. 65 da Lei Federal 8.666/93**, objetivando a adequação técnica do projeto executivo, bem como acréscimo de valor conforme planilha de cálculo em anexo, elaborada pelo Engenheiro deste Município de Araponga/MG, Sr. Jóber de Oliveira Fernandes, CREA-MG 181.563/D.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE VALOR

1.1 Diante do acima exposto no item 1.1 da Cláusula Primeira, fica o valor do Contrato n.º 085/2023, firmado com a empresa JE CONSTRUTORA LTDA – ME, alterada conforme tabela a seguir:

1.2. PLANILHA E MEMÓRIA DE CÁLCULO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA														
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO							CONTRATO:	085/2023	DATA:		13/07/2024			
LOCAL: PRAÇA DA CAPELA DE SÃO JUDAS TADEU, ARAPONGA-MG.							VALOR DO CONTRATO:	R\$ 89.035,86	FORMA DE EXECUÇÃO:					
PROPONENTE: JE CONTRUTORA LTDA							VALOR ADITIVO:	R\$ 18.158,89	DIRETA		(X)	INDIRETA		
CNPJ: 13.682.720/0001-26							PERCENTUAL ADITIVO:	20,40%	% ISS MUNICIPAL:	4,00%	BDI:	23,46%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE PROJETADA	QUANTIDADE EXECUTADA	DIFERENÇA	PREÇO UNITÁRIO SI/BDI	PREÇO UNITÁRIO CI/BDI	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL EXECUTADO	DIFERENÇA (ADITIVO)	MEMÓRIA DE CÁLCULO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 2.045,25	R\$ 2.045,25	R\$ -	
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1,00		R\$ 1.297,82	R\$ 1.602,29	R\$ 1.602,29	R\$ 1.602,29	R\$ -			
1.2	ED-50392	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	0,50		R\$ 442,96	R\$ 442,96	R\$ 442,96	R\$ 442,96	R\$ -			
2.0	OBRAS VIÁRIAS										R\$ 86.990,61	R\$ 105.149,49	R\$ 18.158,89	
2.1	RO-41082	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	m²	493,92	614,89	120,97	R\$ 1,08	R\$ 1,33	R\$ 656,47	R\$ 817,25	R\$ 160,78	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO SUB-LEITO PARA ACRÉSCIMO DA ÁREA DE BLOQUETE- VER PROJETO AS BUILT		
2.2	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	117,70	122,87	5,17	R\$ 85,79	R\$ 105,92	R\$ 12.466,90	R\$ 13.014,51	R\$ 547,61	MEIO-FIO E SARJETAS EXECUTADOS NA FRENTE DA CASA COM ACRÉSCIMO DE PASSEIO. COMPRIMENTO: 5,17M- ver projeto As BUILT		
2.3	RO-41350	Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km	m³xkm	1990,37	2668,62	678,25	R\$ 1,06	R\$ 1,31	R\$ 2.601,66	R\$ 3.488,22	R\$ 886,56	TRANSPORTE DOS BLOQUETES PARA COMPLETAR OS 120M² EXECUTADOS A MAIS QUE O PROJETADO: (PÔ DE PEDRA E BLOQUETES): (493,92+120)m² x 0,14m x 31km		
2.4	ED-50420	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	458,61	579,58	120,97	R\$ 85,86	R\$ 106,01	R\$ 48.616,72	R\$ 61.440,62	R\$ 12.823,89	EXECUÇÃO DE 120,97m² A MAIS QUE NO PROJETADO CONFORME MEDIDAS DO PROJETO AS BUILT.		
2.5	ED-51111	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	m³	54,08	54,08		R\$ 8,57	R\$ 10,58	R\$ 572,05	R\$ 572,05	R\$ -			
2.6	ED-51094	APOIAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m²	41,60	41,60		R\$ 11,20	R\$ 13,83	R\$ 575,29	R\$ 575,29	R\$ -			
2.7	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,46	3,46		R\$ 471,74	R\$ 582,41	R\$ 2.017,57	R\$ 2.017,57	R\$ -			
2.8	ED-48680	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	52,00	52,00		R\$ 116,46	R\$ 143,78	R\$ 7.476,75	R\$ 7.476,75	R\$ -			
2.9	ED-48539	ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA	U	1,00	1,00		R\$ 1.047,60	R\$ 1.293,36	R\$ 1.293,36	R\$ 1.293,36	R\$ -			
2.10	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	45,76	45,76		R\$ 35,93	R\$ 44,35	R\$ 2.029,65	R\$ 2.029,65	R\$ -			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100

2.11	ED-48550	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	u	4,00	4,00		R\$ 1.111,04	R\$ 1.371,69	R\$ 5.486,76	R\$ 5.486,76	R\$ -	
------	----------	---	---	------	------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA												
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO							CONTRATO:	085/2023	DATA:		13/07/2024	
LOCAL: PRAÇA DA CAPELA DE SÃO JUDAS TADEU, ARAPONGA-MG.							VALOR DO CONTRATO:	R\$ 89.035,86	FORMA DE EXECUÇÃO:			
PROPONENTE: JE CONTRUTORA LTDA							VALOR ADITIVO:	R\$ 18.158,89	DIRETA		(X)	INDIRETA
CNPJ: 13.682.720/0001-26							PERCENTUAL ADITIVO:	20,40%	% ISS MUNICIPAL:	4,00%	BDI:	23,46%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE PROJETADA	QUANTIDADE EXECUTADA	DIFERENÇA	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL EXECUTADO	DIFERENÇA (ADITIVO)	MEMÓRIA DE CÁLCULO
2.12	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	40,75	46,95	6,20	R\$ 63,55	R\$ 78,46	R\$ 3.197,42	R\$ 3.684,13	R\$ 486,71	PASSEIO EXECUTADO DE FRENTE A UMA DAS MORADIAS- VER PROJETO AS BUILT. (1,2m x 5,17m)
2.13	NOVO- ED-8494	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	m³		4,33	4,33	R\$ 504,90	R\$ 623,35	R\$ -	R\$ 2.701,29	R\$ 2.701,29	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO COM 15cm DE ESPESSURA E 28,89m² DE ÁREA- VER PROJETO AS BUILT
2.14	NOVO-RO-42285	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	kg		44,49	44,49	R\$ 10,05	R\$ 12,41	R\$ -	R\$ 552,05	R\$ 552,05	ARMAÇÃO DA FAIXA ELEVADA EM MALHA DE 5.0mm C/20CM. DIMENSÕES: 5,4x5,35m (MALHA DE 20X20cm)
TOTALIZADORES									R\$ 89.035,86	R\$ 107.194,75	R\$ 18.158,89	
O VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:									R\$	18.158,89		DEZOITO MIL QUARENTA NOVE REAIS E VINTE SETE CENTAVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100

- 1.3. Fica acrescido ao contrato n° 085/2023, o valor de **R\$18.158,89 (dezoito mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta nove centavos)**, correspondendo ao percentual de **20,40%** (vinte vírgula quarenta por cento) do valor original do contrato;

Motivo: O pleito do termo aditivo em questão refere-se ao acréscimo no quantitativo executado dos seguintes serviços: execução de pavimento intertravado e serviços correlatos como: regularização de sub-leito, guia de meio-fio e sarjeta, transporte de agregados. Além do acréscimo de serviços para execução da faixa elevada na esquina entre a igreja e a continuidade do passeio em direção a ponte (ver projeto as built em anexo).

Tais acréscimos no quantitativos dos serviços elencados acima se justificam pelo fato de ter sido executado, a pedido da administração municipal, o alargamento da área de pavimento intertravado em bloquetes em torno da Igreja a fim de conferir um melhor alargamento da pavimentação da praça e melhor conformação do pavimento rente as edificações, pátio existentes e interseções das ruas contíguas à mesma. Além disso foi executado uma faixa elevada em concreto armado interligando em mesmo nível o passeio de frente a igreja com a calçada que dá acesso a ponte, a fim de criar uma faixa de acessibilidade em nível em toda a calçada a fim de garantir uma faixa ade tráfego acessível e em nível no desenvolvimento de toda a calçada para livre trânsito dos pedestres. As alterações realizadas visam garantir uma melhor acessibilidade dos pedestres ao local além de garantir um espaço mais amplo e conformado em toda área em torno da praça da Igreja. Tais acréscimos foram executados conforme diretrizes técnicas estabelecidas no plano de trabalho da obra e encontram-se satisfatórias e funcionais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 1.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas no período de vigência deste termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da CONTRATANTE, e de suas correspondentes para o exercício no ano de 2024.

Ficha	Dotação
309	02 17 512 0060 1.126 4490 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas.

E, por estarem justas e acertadas, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus efeitos legais.

Araponga, 31 de julho de 2024.

Luiz Henrique Macedo Teixeira
Prefeito Municipal

JE CONSTRUTRA LTDA-ME
CNPJ: 13.682.720/0001-26

Testemunhas:

1. _____ 2. _____

